



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive **LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 34 del 22-01-2015

(n. 96 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA SINTETICA ALLO STADIO COMUNALE DI ORTONA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. -

PREMESSO che:

- Con determina di incarico professionale n. 708 del 20.11.2012 è stato affidato ai progettisti Architetti Valter di Benedetto, Americo Dragani e Francesca Valeriani, l'incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza dell'opera per i "Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica allo stadio comunale di Ortona in Via Papa Giovanni XXIII";
- Con determina dirigenziale n. 108 del 10.06.2013 è stato approvato il relativo progetto dell'importo complessivo di € 560.027,19;
- A seguito di gara di appalto, effettuata in data 09.09.2013, con procedura aperta, i lavori vennero aggiudicati alla ditta Marotta Macchine srl, con sede in Marotta di Fano (PU), p.iva 00475580411 con il ribasso del 33,84% per l'importo complessivo di € 295.142,64 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €2.159,10, sull'importo a base d'asta di € 442.840,90;
- A seguito della determina dirigenziale n. 452 del 26.08.2014 è stato dichiarato risolto il contratto n. 2279/2014 stipulato con la ditta Marotta macchine srl, ai sensi dell'art. 136 del Dlgs n. 163/2006, per grave inadempimento dell'appaltatore e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- Con determina dirigenziale n. 530 del 25.09.2014 è stata affidata alla ditta Italgreen spa (seconda in graduatoria), con sede in Villa D'Adda (Bg), p.iva 01640880165, l'esecuzione dei lavori di completamento per l'importo di € 244060,24 al netto del ribasso del 25,020% ai prezzi unitari di progetto esecutivo e compreso la quota sugli oneri sicurezza oltre IVA agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto esecutivo posto a base di gara oltre ai lavori di ripristino ed eliminazione vizi e difetti sulle opere già eseguite per l'importo netto di € 7.219,82;
- I lavori sono stati consegnati con verbale del 07.10.2014, con data antecedente alla stipula del contratto per motivi di urgenza di realizzazione;
- In data 07.10.2014 e 28.10.2014, tenuto conto dell'avvenuta risoluzione del contratto con l'originaria ditta appaltatrice e al fine di garantire la piena funzionalità delle opere, nonché l'unicità di responsabilità da parte di un solo soggetto esecutore, sono stati sottoscritti n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, relativi ad opere e lavorazioni non previsti in progetto;
- Il contratto per i lavori di completamento è stato stipulato in data 19.12.2014 con il numero di rep. 2307 presso l'ufficio del Segretario Generale del Comune di Ortona, per l'importo complessivo di € 251.280,06;
- Durante i lavori, la ditta Italgreen spa, con nota del 07.10.2014, ha notificato gli estremi della ditta per il sub-contratto per opere di installazione dell'impianto di irrigazione per

importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale e rispondente alla società "B.P. Irrigazione di Peruzzo Ugo C. snc" con sede a Senigallia (An);

- Con determina dirigenziale del 16.10.2014, a seguito della richiesta di sub appalto da parte della ditta Italgreen spa, è stata autorizzata la ditta Cogesa Sport srl, C.F. 02366330690, con sede a Chieti, ad eseguire i lavori di preparazione del sottofondo, degli impianti, diserbo, planarità, posa del sistema di drenaggio e del manto in erba sintetica per un importo di € 31.000,00 al di sotto del limite del 30% così come stabilito dall'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/2010;
- In data 20.10.2014 è stato emesso, dal direttore dei lavori, un ordine di servizio, redatto ai sensi dell'art. 152 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- In data 22.10.2014 è stato sottoscritto un verbale di sospensione dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 158 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- In data 27.10.2014 è stato sottoscritto un verbale di ripresa dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 158 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- In corso d'opera, si è resa necessaria l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate in termini di lavori in economia a cottimo fiduciario, non previsti nel contratto, per l'importo complessivo di € 16.029,15 al netto del ribasso del 25,020%, disposti dalla Direzione Lavori e dalla stessa relazionata e contabilizzati;
- In data 19.12.2014 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori;
- Lo stato finale dei lavori riferito ai lavori di completamento e di ripristino eseguiti dalla ditta Italgreen spa, è stato redatto dal D.L. in data 19.12.2014 ed è riferibile al seguente quadro economico:

a.1	IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	321.013,04
a.2	Ribasso d'asta pari al 25,02%	80.317,46
a.3	TOTALE LAVORI (a1-a2)	240.695,58
b.1	Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.599,78
b.2	TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (a3+b1)	242.295,36
b.3	IMPORTO LAVORI DI RIPRISTINO	9.629,00
b.4	Ribasso d'asta pari al 25,02%	2.409,18
b.5	TOTALE LAVORI di ripristino al netto del rib. d'asta (b3-b4)	7.219,82
	TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO+RIPRISTINO (b2+b5)	249.515,18
b.6	Lavori in economia a fattura comprensivi di iva (doc. n. 832 del 31.12.2014) extra contratto	17.632,07

VISTE le notule per competenze tecniche dei professionisti incaricati;

VISTI i D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

DETERMINA

1 – Approvare lo stato finale dei lavori e il C.R.E. per i "Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica allo stadio comunale di Ortona in Via Papa Giovanni XXIII", come meglio indicati nelle premesse;

2- Liquidare alla ditta Italgreen spa, con sede in Via Crusnigo, 11, Villa d'Adda (Bg), P. Iva 01640880165, l'importo di

- **€ 274.466,70** Iva compresa, saldo fattura n. 831/2014 e n. 833/2014, codice CIG 59385538F5 e codice CUP: H79B1200015004 per lavori di completamento e ripristino da contratto;
- **€ 17.632,07** Iva compresa, saldo fattura n. 832/2014, codice CIG 59385538F5 e codice CUP: H79B1200015004 per i lavori in economia;

3 – Liquidare all'Arch. Americo Dragani con studio in Ortona, Via A. Ciampoli n. 19, partita Iva 01938460696 l'importo di **€ 14.083,68** iva compresa per prestazioni di direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, saldo fattura n. 20/2014 codice CIG XB9065551A.

4 – Liquidare all'Arch. Francesca Valeriani, con studio in Pescara, Via Passo Godi n. 21, partita Iva 01689480687, l'importo di **€ 4.694,56** iva compresa per prestazioni di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, saldo fattura n. 40/2014 codice CIG XE10655519;
5 – Liquidare all’Arch. Valter Di Benedetto, con studio in Crecchio (Ch), C.so Umberto I, n. 20, partita Iva 02031730696, l’importo di **€ 4.694,56** iva compresa per prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, saldo fattura n. 17/2014 codice CIG XE10655518;

6 – Prelevare la spesa complessiva di **€ 315.571,57** come segue:

- Per **€ 45.027,19** al Cap. 27044, Bil. 2011, residuo mutuo Cassa DD.PP., posizione 4554247/00, diverso utilizzo autorizzato il 27.06.2013, impegno n. 20110003372;
- Per **€ 270.544,38** al Cap. 27045, residui 2012, mutuo Cassa DD.PP., posizione n. 6004861, impegno n. 20120003594;

7 – Dare atto che l’impresa appaltatrice risulta in regola con il DURC e che tutti i creditori sopra indicati hanno ottemperato agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, giusti IBAN indicati in calce sulle rispettive fatture.

IL COMPILATORE

AR

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 17.02.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993