



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Lavori pubblici
LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 3 del 08-01-2015

(n. 4 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA ALLO STADIO COMUNALE APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE E RITARDO NELLA ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO CHE** con contratto di appalto n. 2279 di Rep. del 17/01/2014 reg. a Ortona il 12/02/2014 n. 69, vennero affidati alla Ditta "Marotta Macchine srl" con sede in Marotta di Fano (PU) P. IVA 00475580411, i lavori di realizzazione del manto in erba sintetica alla Stadio Comunale in Via Giovanni XXIII, per l'importo di Euro 295.142,64 al netto del ribasso praticato del 33,84%;
- **CONSIDERATO CHE** i lavori furono consegnati ed iniziati il giorno 10/02/2014 come da verbale redatto dal direttore dei lavori Arch. Americo Dragani;
- **CONSIDERATO CHE** a seguito di grave inadempimento e grave ritardo nella esecuzione dei lavori la stazione appaltante (Comune di Ortona) con Determina n. 452 del 26/08/2014, adottata ai sensi dell'art. 136 commi 1,2,3 del D.Lgs. 163/2006, ha disposto la risoluzione del contratto di appalto;
- **CONSIDERATO CHE** la Determina di cui sopra è stata regolarmente notificata all'appaltatore in data 29/08/2014 ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 138 del D. Lgs.vo n. 163/2006;
- **CONSIDERATO CHE** in data 18/09/2014 il Direttore dei lavori ha redatto lo stato di consistenza dei lavori regolarmente eseguiti, alla presenza ed in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, giusto verbale in pari data;
- **CONSIDERATO CHE** il Direttori dei lavori a seguito dello stato di consistenza ha redatto il conto finale comprendente i seguenti documenti contabili:
 - Libretto delle Misure conforme allo stato di consistenza redatto in contraddittorio in data 18/09/2014;
 - Registro di contabilità;
 - Stato Finale + Quadro economico;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Relazione sul conto finale e regolare esecuzione;
 - Consuntivo finale per lavori in economia;

- CONSIDERATO CHE il RUP Geom. Americo Di Nicolantonio ha applicato sul conto finale la penale contrattuale per grave ritardo e grave inadempimento in esecuzione all'art. 6 del Contratto di Appalto a artt. 133 c. 9 del D.Lgs. 163/2000, art. 145 DPR 207/2010, art. 15 Capitolato Speciale di Appalto nella misura massima consentita del 10% dell'importo di contratto, pari a Euro 29.514,26;
- CONSIDERATO CHE la penale viene applicata a valere sul conto finale dei lavori ai sensi dell'art. 145 c. 6 del dpr 207/2010;
- CONSIDERATO CHE il RUP CON NOTA Raccomandata A/R Prot. n. 29770 del 17/10/2014, anticipata via PEC in pari data, ha invitato il legale rappresentante della Ditta Marotta Macchine srl a prendere cognizione e sottoscrivere gli atti formanti il conto finale nel termine di gg. 15, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del DPR 207/2010;
- CONSIDERATO che nei termini assegnati gli atti non sono stati sottoscritti dall'appaltatore o da chi ne fa le veci e quindi gli stessi si intendono definitivamente accettati ai sensi della normativa sopra richiamata;
- RAVVISATA la necessità di approvare in via definitiva gli atti formali il conto finale al fine di definire i rapporti economici dell'appalto già risolto in danno dell'appaltatore;
- Vista la relazione in data 01/12/2014 del RUP sul conto finale redatta ai sensi dell'art. 202 DPR 207/2010;
- Visti i D.Lgs. 163/2006 e DPR 20/2010;
- Visti il Contratto di appalto e il Capitolato speciale;

DETERMINA

1. Le premesse si intendono qui integralmente richiamate ed approvate per formare parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di approvare il conto finale dei lavori di realizzazione del manto in erba sintetica allo stadio comunale in Via Papa Giovanni XXIII, affidati con contratto n. 2279/2014 alla Ditta Marotta Macchine srl con sede in Marotta di Fano (PU), come redatto del direttore lavori a seguito dello stato di consistenza in contraddittorio;
3. Dare atto che il conto finale è composto dai seguenti documenti:
 - Libretto delle Misure conforme allo stato di consistenza redatto in contraddittorio in data 18/09/2014;
 - Registro di contabilità;
 - Stato Finale + Quadro economico;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Relazione sul conto finale e regolare esecuzione;
 - Consuntivo finale per lavori in economia;

4. Di dare atto che il contratto di appalto n. 2279/2014 è stato risolto dalla stazione appaltante per grave inadempimento e grave ritardo nella esecuzione dei lavori;
5. Confermare la penale contrattuale applicata del RUP nella misura del 10% dell'importo contrattuale;

6. Approvare il seguente quadro economico finale a seguito delle risultanze del conto finale:

- Ammontare del conto finale lavori contabilizzati al netto del ribasso	€ 76.457,58
- Ammontare lavori in economia	€ <u>10.419,44</u>
TOTALE CREDITO MAROTTA MACCHINE s.r.l.	€ 86.877,02

A dedurre:

a) per penale per rescissione del contratto	€ 29.514,26
b) per detrazioni maggiori oneri per affidamento ad altra ditta	€ 28.520,95
c) per materiali non conformi a quanto previsto in contratto	€ 637,85
d) opere di ripristino	€ 7.219,82
e) per danni all'Amministrazione per indisponibilità impianto	€ <u>27.166,66</u>
TOTALE DETRAZIONI	€ 93.059,55

Sommano a debito della Ditta Marotta Macchine srl € 6.182,53

7. Provvedere al recupero della somma di € 6.182,53 infavore del Comune di Ortona mediante escussione parziale della polizza fideiussoria cauzionale FINANZIARIA ROMANA S.p.A. n. 06/01/21/2574842 emessa in Roma il 03/12/2013 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;
8. Disporre la notifica del presente atto a:
 - Ditta Marotta Macchine srl nella persona del Dott. Gianni Lomma "curatore dello scomparso Sig. Evandro Serallegri" legale rappresentante;
 - Tribunale di Pesaro Sez. Fallimentare;
 - Dott. Angelini Gabriele "curatore fallimentare" della ditta Marotta Macchine srl"
 - Compagnia assicurativa Finanziaria Romana S.p.A.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 22.01.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993