



Rep. n. 1992

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive

Servizio Attività Produttive

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 333 del 05-09-2016

(n. 1020/2016 del Registro Generale)

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA D. PUGLIESI SITA IN LARGO CASTELLO DEL COMUNE DI ORTONA.

Concessione proroga per ultimazione lavori.

### IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

#### PREMESSO, altresì, CHE:

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 è stata inserita la realizzazione della seguente opera pubblica: "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PUGLIESI, SEDE LARGO CASTELLO";
- l'ufficio tecnico comunale ha provveduto ad elaborare il progetto definitivo dei lavori per l'importo complessivo di € 1.214.285,72, approvato con deliberazione della G.M. n. 15 del 30.01.2013;
- al finanziamento dell'opera si provvede per € 850.000,00, pari al 70% dell'importo complessivo dell'intervento, mediante fondi PAR FAS Abruzzo 2007/13, di cui all'avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 632 del 02.10.2012, e successiva assegnazione del contributo con Determinazione Dirigenziale n. DC31/286 del 26.11.2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 ordinario del 17.12.2014 e per € 364.285,72, pari al 30% dell'importo complessivo dell'intervento, a carico del Comune di Ortona, con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

- con determinazione n. 263/805 del 30.04.2015 veniva nominato quale nuovo responsabile del procedimento dei lavori in argomento l'Arch. Domenico Silvestri, tecnico dipendente di questo Ente;
- in data 23.09.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e l'allegato programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017;
- con Determinazione n. 503/1434 del 02.10.2015 l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, relativo alla messa in sicurezza della scuola media Pugliesi in Largo Castello è stato aggiudicato in via definitiva all'Arch. Nicola Iezzi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti, al n. 525;
- con Determinazione n. 523/1496 del 19.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza della scuola media Pugliesi in Largo Castello per l'importo complessivo di € 1.214.285,72, come da seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI		
		€ (EURO)
A	Totale lavori a misura a base di gara	€ 812.280,01
	Totale lavori a corpo	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ricompreso nelle voci di computo	€ 26.719,24
	Importo totale dei lavori	<u>€ 838.999,25</u>
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA		
		€ (EURO)
B	Oneri a misura per la sicurezza- ponteggi e opere provvisori	€ 46.000,75
	Oneri a corpo	
	Totale per attuazione piani di sicurezza	€ 46.000,75
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<u>€ 885.000,00</u>
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
		€ (EURO)
C1	Rilievi, accertamenti e indagini, Collaudi	
C1a	indagini geologiche, i.i.	€ 6.000,00
C1b	indagini strutturali, i.i.	€ 9.480,00
C1c	Collaudo Tecnico-amministrativo, i.i.	€ 6.000,00
C2	Imprevisti e Lavori in economia, i.i	€ 45.360,77

C3	Accantonamento di cui all'art. 133 – c.1 D.Lgs 163/2006	€	1.200,00
C4	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione, assistenza al collaudo	€	36.435,96
C5	Spese per attività di consulenza o di supporto, i.i.	€	3.540,00
C6	IVA e Contributo Inarcassa su C4 ( 4% e 22%)	€	9.793,99
C7	IVA su importo complessivo lavori (22%)	€	194.700,00
C8	Incentivo alla progettazione (Art. 92 del D.Lgs. 163/2006)	€	13.275,00
C9	Attività di supporto al R.U.P.	€	3.500,00
	Totale somme a disposizione	€	<u>329.285,72</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€	<u>1.214.285,72</u>

- con Determinazione n. 619/1830 del 23.12.2015 i lavori di messa in sicurezza della scuola media D. Pugliesi sita in largo Castello sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa EDILROCCA s.c.ar.l di Roccascalegna (CH), per l'importo di € 652.379,25, al netto del ribasso d'asta del 28,638%, oltre iva come per legge;
- in data 17.05.2016 è stato stipulato il contratto di appalto REP. N. 2378, per € 652.379,25, oltre Iva, con l'Impresa EDILROCCA s.c.ar.l. per i lavori di messa in sicurezza della Scuola Media Pugliesi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 25.07.2016 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo complessivo invariato di € 1.2014.285,72;

**VISTO** che l'Impresa esecutrice EDILROCCA s.c.ar.l., con nota in data 23.08.2016, acquisita al protocollo comunale n. 24239 del 24.08.2016, ha chiesto una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori;

**CONSIDERATO** che la consegna dei lavori è avvenuta in data 12.11.2015; che in data 20.11.2015 i lavori sono stati sospesi in quanto non è stato possibile reperire i locali ove dirottare le attività didattiche svolte nella scuola media Pugliesi; che la ripresa lavori è avvenuta in data 10.03.2016; che i lavori hanno subito un rallentamento in attesa dell'approvazione della perizia di variante approvata con Delibera di Giunta n. 195/2016; che i lavori sono stati nuovamente sospesi tra il 6 ed il 22 agosto 2016 per evitare pericolose interferenze con le sagre e le manifestazioni programmate per il mese di agosto nei pressi del cantiere in oggetto; che in virtù delle riprese e sospensioni lavori, il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori scade il 13.09.2016;

**RITENUTE** fondate le motivazioni relative alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa esecutrice;

**SENTITO** il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori;

**CONSIDERATO** che, secondo il Disciplinare di concessione del contributo, i lavori vanno iniziati entro un anno dall'inizio lavori e quindi entro l'11 novembre del 2016, pena la revoca del contributo stesso;

**VISTO** il D.lgs 50/2016 recante "Codice degli appalti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture";

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti", per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**D E T E R M I N A**

1. Di concedere all'Impresa appaltatrice EDILROCCA s.c.ar.l. una proroga dei termini contrattuali, per l'esecuzione dei lavori, di n. 58 giorni, naturali e consecutivi, fino al giorno 10.11.2016;
2. Di comunicare la presente Determinazione al Responsabile del Procedimento, alla Direzione Lavori ed all'Impresa esecutrice EDILROCCA s.c.ar.l.;
3. Di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede per € 850000,00, pari al 70% dell'importo complessivo dell'intervento, mediante fondi PAR FAS Abruzzo 2007/13, di cui all'assegnazione del contributo con Determinazione Dirigenziale n. DC31/286 del 26.11.2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 ordinario del 17.12.2014 e per € 364.285,72, pari al 30% dell'importo complessivo dell'intervento, a carico del Comune di Ortona, con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

I compilatori  
DS/AR

Il Dirigente del Settore 3°  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura della spesa

IL DIRIGENTE  
(Dott. Alberto De Francesco)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 05.09.2016