



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Edilizia pubblica

Repertorio generale n. 345

DETERMINAZIONE n. 10 del 09-01-2013

OGGETTO: Potenziamento ed estensione rete gas-metano. Piano investimenti a carico del distributore. Approvazione conto finale relativo alla estensione della rete in C.da Cucullo.

L'anno **duemilatredici** il giorno **10** del mese di **gennaio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'esercizio e la gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

Premesso che con contratto n. 19231 di Rep. del 05-06-2003, registrato a Ortona il 13-06-2003 n. 151, venne affidato alla COGAS Piccola Società Cooperativa e responsabilità limitata con sede in Ortona Via G. Bernabeo, 18, il servizio di distribuzione gas-metano su tutto il territorio comunale per la durata di anni 10;

Considerato che il contratto prevede, agli artt. 5 e 6, un piano di investimenti per il potenziamento ed estensione dell'impianto di distribuzione dell'importo complessivo di € 500.000,00 al netto di IVA e spese tecniche, da realizzarsi a cura e spese della ditta concessionaria mediante piani triennali da concordarsi preventivamente con il Comune di Ortona;

Vista la delibera G.M. n. 35 del 7-3-2008 con la quale sono stati individuati gli interventi da attuare e le priorità, tra le quali il completamento della rete gas in C.da San donato;

Vista la propria determina n. 562/22008 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento ed estensione della rete in **C.da Cucullo** per l'importo netto di € 32.775,16 escluso IVA e spese di progettazione;

Considerato che l'opera risulta regolarmente realizzata, completata e collaudata e funzionante quale investimento a totale carico del concessionario;

Visti gli atti di contabilità finale, collaudo tubazione e certificato di regolare esecuzione del 03/08/2011 rimessi dalla ditta concessionaria a firma dell'ing. Vivaldo De Marinis;

Considerato che dai suddetti atti risulta la esecuzione delle opere alla buona regola dell'arte, per un ammontare complessivo di € 37.774,54 escluso IVA e spese tecniche che restano a totale carico del concessionario;

Considerato che gli impianti risultano eseguiti a cura e spese della ditta concessionaria e sono stati messi in funzione,

DETERMINA

1. Approvare gli atti contabili, la prova di tenuta della condotta e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di potenziamento ed estensione della rete in località **Cucullo**, redatti dall'ing. Vivaldo De Marinis, rimessi dalla ditta COGAS srl in data 28/12/2012 in base agli investimenti stabiliti dal contratto n. 19231 di rep. del 05-06-2003;
2. L'importo complessivo riferito ai soli lavori per l'ammontare di € 37.774,54 contabilizzato e liquidato dal direttore lavori ing. Vivaldo De Marinis, sarà portato a scomputo dell'importo contrattuale di € 500.000,00 per investimenti a carico della ditta distributrice, come previsto dagli artt. 5 e 6 del contratto suddetto;

3. Le opere relative sono devolute gratuitamente al Comune di Ortona a far data dalla scadenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 7 del contratto n.19231/2003;
4. Dare atto che il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Comune di Ortona;
5. Dare atto che le opere realizzate sono coperte da garanzia e dagli obblighi di cui agli artt. 1667-1668 e 1669 del Codice Civile.

Il Compilatore
(DiN/on)

IL DIRIGENTE
(ing. Nicola Pasquini)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29-01-2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993