



DETERMINAZIONE n. 171 del 01 Aprile 2011

OGGETTO: Lavori di adeguamento della Caserma Carabinieri di Ortona. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno **duemilaundici** il giorno **1** del mese di **Aprile**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 13/11/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della Caserma dei Carabinieri per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 50.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 1.000,00 per oneri relativi alla Sicurezza ed € 29.000,00 per Somme a disposizione dell'Amm.ne;
- con Determina Dirigenziale 3° Settore n° 135 del 15/03/2010, i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'impresa " DI AGOSTINO VITTORIO" di Castelnuovo Vomano (TE), per l'importo di € 39.994,50 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 20,011 %, oltre € 1.000,00 per Oneri relativi alla Sicurezza e quindi per un importo totale di € 40.994,50;
- con Contratto n° 2095 di Rep. del 30.06.2010 i lavori sono stati affidati all'impresa " DI AGOSTINO VITTORIO" di Castelnuovo Vomano (TE), per l'importo netto di € 40.994,50;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto appaltato, non previste in Contratto, al fine di migliorare la qualità del lavoro da eseguire, in particolare:

- maggiore quantità di sostituzione delle porte per uffici;
- maggiore tinteggiatura interna,
- realizzazione di una finestra di tipo vasistas per il corpo di guardia.

Il direttore dei lavori ing. Mario Civitarese ha redatto la relativa perizia di variante e suppletiva nell'importo di € 80.000,00, di cui € 46.593,09 per lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta ed € 33.406,91 per somme a disposizione dell'Amm.ne.

CONSIDERATO che la perizia di variante non è conseguente ad errori progettuali ma è migliorativa rispetto al progetto iniziale, con un importo in aumento di € 5.598,59 rispetto a quello di contratto, inferiore al quinto d'obbligo, nel rispetto dell'art. 10 del D.M. 145/2000;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante, sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa;

DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di adeguamento della Caserma Carabinieri di Ortona, redatta il 16.03.2011 dal direttore dei lavori ing. Mario Civitarese, nell'importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 46.593,09 per lavori e oneri sicurezza ed € 33.406,91 per somme a disposizione dell'Amm.ne.
2. Affidare i maggiori e diversi lavori previsti nella Variante, alla ditta DI AGOSTINO VITTORIO di Castelnuovo Vomano (TE), agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di appalto n.2095 di rep. del 30.06.2010 ed a quelli concordati e stabiliti nello schema dell'atto di sottomissione.

3. Dare atto che in virtù della perizia di Variante, l'importo complessivo dell'intervento resta invariato in € 80.000,00 senza alcuna necessità di ulteriori finanziamenti, mentre l'importo contrattuale in aumento per lavori e oneri sicurezza è inferiore al quinto d'obbligo nel rispetto dell'art. 10 D.M. n. 145/2000.
4. Confermare l'impegno della spesa al cap. 20463 residui 2008, mutuo Cassa DD.PP.

Il Compilatore
(DiN/on)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 07 Aprile 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993