



DETERMINAZIONE n. 573 del 25.10.2011

OGGETTO: Consolidamento di Ortona Capoluogo. Località testata Fosso San Rocco.
Approvazione prima perizia di variante.

L'anno **duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che con contratto n. 2036 del 21.01.2010, Registrato ad Ortona in data 01.02.2010 sono stati affidati all'impresa Costruzioni Mastrovincenzo s.a.s. di Castiglione Messer Marino (CH) i lavori di consolidamento di Ortona capoluogo-località Fosso san Rocco, per l'importo di € 241.286,10 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,883% ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza, pari a complessivi € 251.286,10;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare variazioni ed addizioni alle previsioni originarie di progetto;

CHE a tal fine, è stata redatta dalla Direzione dei Lavori, nei termini dell'art. 132 del Decreto Legislativo n.163 del 12.4.2006, apposita Perizia di Variante per un importo totale di € 500.000,00, di cui € 253.340,00 per lavori al netto dei prezzi offerti, € 10.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 236.660,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE l'importo del presente atto, al netto del ribasso d'asta, risulta pari a € 12.055,60, pari al 4,996%, e quindi rientrante nel quinto d'obbligo;

CHE l'esecuzione dei lavori contemplati nella suddetta perizia di variante comporta l'introduzione dei seguenti Nuovi Prezzi riportati nell'allegato schema di sottomissione;

CONSIDERATO che al finanziamento dei detti lavori si provvede mediante contributo regionale;

RITENUTA l'opportunità e la convenienza di affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa Costruzioni Mastrovincenzo s.a.s. con sede a Castiglione messer Marino, che sta eseguendo i lavori principali;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione in data 4.10.2011 con il quale l'impresa Costruzioni Mastrovincenzo s.a.s. si obbliga ad eseguire i predetti maggiori lavori previsti nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale nonché ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello stesso schema dell'atto di sottomissione;

DETERMINA

1 - Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di consolidamento di Ortona Capoluogo, redatta dal Direttore dei Lavori: ing. Bruno Bianco in data 4.10.2011 nell'importo di € 500.000,00, di cui € 253.340,00 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza ed € 236.660,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2 - Affidare i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia alla stessa impresa Costruzioni Mastrovincenzo s.a.s. che sta eseguendo i lavori principali, agli stessi prezzi patti e condizioni stabiliti per questi ultimi ed ai nuovi prezzi stabiliti e concordati nello schema dell'atto di sottomissione redatto in data 4.10.2011;

3 - Approvare il suddetto schema dell'atto di sottomissione ed i nuovi prezzi in esso riportati.

4 - Resta ferma l'imputazione al Cap. 32298 Res. 2007 "Consolidamento Ortona Capoluogo località testata Fosso san Rocco APQ n. 12 contributo regionale".

5 - Dare atto che il maggiore importo netto lavori e cioè € 12.055,60 rientra nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto.

Il Compilatore
Is

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 09.11.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993